

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565								
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)								
กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์								
ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
		เป้าหมายขั้นที่ 1	เป้าหมายขั้นที่ 2	เป้าหมายขั้นที่ 3	เป้าหมายขั้นที่ 4	เป้าหมายขั้นที่ 5		
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (ร้อยละ 50)								
1. ปริมาณการผลิต การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น (MW)	10	4,068.5	4,103 ☐	4,137 ☐	4,171 ☐	4,206 ☐	4,303	ที่มา: 1) รายงานสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของ ศทส. พพ. 2) ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของ กกพ. ตามหนังสือที่ สกพ. 5502/10074 ลว. 12 ต.ค. 64 และ 3) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
2. ความก้าวหน้าในการหารือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาตามมติ กพช. ครั้งที่ 3/2563	20	สรุปความก้าวหน้าและผลการพิจารณาข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น	นำเสนอความก้าวหน้าและสรุปผลแก่ผู้บริหาร พพ.	นำเสนอความก้าวหน้าและสรุปผลแก่ผู้บริหาร พน.	นำเสนอความก้าวหน้าและสรุปผล รวมถึงแนวทางการดำเนินการต่อไป ในการประชุม กบง.	นำเสนอความก้าวหน้าและสรุปผล รวมถึงแนวทางการดำเนินการต่อไป ในการประชุม กพช.	เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2565 พพ.มีหนังสือนำเรียน รมว.พน. เพื่อพิจารณานำเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบ มอบหมายกระทรวงพลังงาน โดย พพ. ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างหลักเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ และจัดทำร่างสัญญามาตรฐานใหม่	กพส. จะขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรมของเป้าหมายขั้นที่ 4 และ 5 เพื่อให้เกิด การขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
3. การถ่ายโอนระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)	20	ตรวจสอบสถานะครุภัณฑ์ระบบฯ และอุปกรณ์ประกอบอื่น แล้วเสร็จทุกแห่ง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนแห่งทั้งหมด	ตรวจสอบและปรับปรุงระบบฯ ให้ใช้งานเป็นปกติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนแห่งที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วเสร็จ	แต่งตั้งคณะกรรมการมอบโอนระบบฯ ระหว่างหน่วยงาน และลงนามในหนังสือมอบโอนระบบฯ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนแห่งที่มีความพร้อมในการมอบโอน	ตัดรายการบัญชีครุภัณฑ์จากฐานข้อมูลแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนแห่งที่มีการลงนามในหนังสือมอบโอน	1. สถานการณ์โควิด-19 ทำให้เข้าพื้นที่ไม่ได้ 2. ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2	

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
		เป้าหมายขั้นที่ 1	เป้าหมายขั้นที่ 2	เป้าหมายขั้นที่ 3	เป้าหมายขั้นที่ 4	เป้าหมายขั้นที่ 5		
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) (ร้อยละ 50)								
4. ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	40							
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการลงนามสัญญา (ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง)	(10)	จำนวนการจัดทำเอกสาร (แบบ spec ราคากลาง TOR) เสนอเห็นชอบอย่างน้อย ร้อยละ 60 ภายใน ก.ย. 64	จัดทำเอกสาร (แบบ spec ราคากลาง TOR) เสนอเห็นชอบ ร้อยละ 100 ภายใน ก.ย. 64	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างจาก อพพ. หรือผู้มีอำนาจ ร้อยละ 60 ภายใน ธ.ค.64	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างจาก อพพ. หรือผู้มีอำนาจ ร้อยละ 80 ภายใน ธ.ค. 64	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างจาก อพพ. หรือผู้มีอำนาจ ร้อยละ 100 ภายใน ธ.ค. 64	กพส. มีรายการ (สัญญา) ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง รวม 6 สัญญา โดยมี 2 สัญญา ที่ดำเนินการมากกว่า 1 ครั้ง จึงไม่นำมาพิจารณาตามเงื่อนไข และ 4 สัญญาได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างภายในเดือน ธ.ค. 64 คิดเป็น 100%	ข้อมูลจากกลุ่มติดตามและประเมินผล กยผ.
4.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม (งบประมาณที่กองได้รับแต่ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน)	(10)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	กพส. ได้รับงบประมาณ (ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน) รวม 44,069,700 บาท ณ 31 มี.ค. 65 เบิกจ่ายได้ 8,385,816.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.03	ข้อมูลจากกลุ่มติดตามและประเมินผล กยผ.
4.3 ร้อยละของจำนวนโครงการที่สามารถปิดโครงการและบัญชีได้	(10)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	กพส. มีโครงการที่ยังไม่ปิดโครงการและปิดบัญชี รวม 6 โครงการ ปัจจุบันดำเนินการปิดโครงการฯ แล้ว 1 โครงการ	ข้อมูลจากกลุ่มติดตามและประเมินผล กยผ.
4.4 ร้อยละของจำนวนโครงการที่จะต้องแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการขอขยายสัญญา	(10)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	กพส. มีโครงการที่จะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการขอขยายสัญญา 1 โครงการ (โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการโดยคณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ สิ้นสุด 9 พ.ค. 65	ข้อมูลจากกลุ่มติดตามและประเมินผล กยผ.
5. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : ความสำเร็จของหน่วยงานในการจัดทำ Data Catalog	5	มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำ Data Catalog และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในการทำ Data Catalog	จัดทำชุดข้อมูลและ Metadata ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ทดสอบการจัดทำ Data Catalog ผ่านระบบ	ทบทวนและปรับปรุง ชุดข้อมูลในระบบให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	กองได้มีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ตามคำสั่ง พพ. ที่ (บ) 20/2565 ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 (เป้าหมายขั้นที่ 1)	ศทส. เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
		เป้าหมายขั้นที่ 1	เป้าหมายขั้นที่ 2	เป้าหมายขั้นที่ 3	เป้าหมายขั้นที่ 4	เป้าหมายขั้นที่ 5		
6. ความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	5	ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ	ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1 - 6	กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 พร้อมกำหนดค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน	ปรับปรุงการดำเนินงานตาม <u>ข้อเสนอความเห็น</u> ของผู้ตรวจประเมิน * ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	ปรับปรุงการดำเนินงานตาม <u>ข้อเสนอความเห็น</u> ของผู้ตรวจประเมิน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง	กพส. ได้ดำเนินการทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การพร้อมประเมิน PMQA หมวด 1-6 และกำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 แล้วเสร็จ	- หน่วยงานคัดเลือกประเด็นที่จะดำเนินการตามที่ กพร. ได้สรุปจากข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน - กพร. เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัด
	100							

ผู้อนุมัติ	นายสุริย์ จรุงศักดิ์
ผู้รายงาน	นางจิตติมา สำเภา
เบอร์ติดต่อ	1387